

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R7荒川中流部左岸熊谷地区堤防修正設計他業務
業務場所	自) 埼玉県桶川市川田谷地先 至) 埼玉県熊谷市河原町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・低水護岸詳細設計
履行期間(自)	令和7年8月5日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	28,996,000円(税込み)
変更金額	+ 3,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,791,000円(税込み)
変更理由	・低水護岸詳細設計の追加 「かわまちづくり計画」に示されている、堤防整備と一体的に整備される水辺利用計画に関わる親水護岸の検討及び設計を行う必要が生じたことから、低水護岸詳細設計を追加するものである。

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月22日
契約業者名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R7荒川中流部左岸熊谷地区堤防修正設計他業務
業務場所	自) 埼玉県桶川市川田谷地先 至) 埼玉県熊谷市河原町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 工事用道路詳細設計
履行期間(自)	令和7年8月5日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	23,650,000円(税込み)
変更金額	+ 5,346,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,996,000円(税込み)
変更理由	1. 工事用道路詳細設計の設計延長追加 荒川左岸の無堤部区間において、堤防整備による治水効果が早期に発現するための整備手法を検討したところ、築堤に用いる河道掘削土を効率的に運搬するための工事用道路の延長追加が必要となったことから、工事用道路詳細設計の設計延長を追加するものである。