

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G10業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年12月12日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	25,399,000円(税込み)
変更金額	+ 13,563,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,962,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月11日付で、株式会社サンテックインターナショナルと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">基準点測量(4級基準点測量) 現地調査の結果、4級基準点が不足していたことから、4級基準点の設置を追加増工する。用地測量 現地調査の結果、本線供用までの立入り防止柵設置に伴い、用地境界杭の打設が必要となったことから変更(増)する。道路台帳作成 業務内容の見直しに伴い、変更(減)する。履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G10業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
業種区分	測量
業務概要	1. 数量の変更 2. 工期の変更
履行期間 (自)	令和 6年12月12日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	38,962,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,149,000円 (税込み)
変更後の契約金額	56,111,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月11日付で、株式会社サンテックインターナショナルと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 4級基準点測量 現地精査の結果、4級基準点測量を数量精査 (増) する。 2. 用地測量 現地精査の結果、資料調査・境界確認・境界測量を数量精査 (増) する。 3. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を119日間延伸し、令和7年12月26日までとする。</p>

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6圏中央道多古地区道路台帳作成G10業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
業種区分	測量
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間 (自)	令和 6年12月12日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	56,111,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,321,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月24日付けで(株)サンテックインターナショナルと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p>記</p> <p>1. 用地測量 現地の調整の結果、用地境界杭設置を数量精査(増)する。</p> <p>2. 履行期間 本業務は、一般国道468号首都圏中央連絡自動車道(大栄~横芝)の千葉県香取郡多古町間倉地先~千葉県香取郡多古町喜多大原地先において、機能補償道路の譲与に伴う測量及び道路台帳の作成を行う業務である。 上記増工に加え、競合する隣接して業務を行っている3件の台帳業務及び、NEXCO 発注の立入防止柵設置工事の調整に時間を要したことから、履行期間を91日延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

(第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G10業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年12月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	57,321,000円(税込み)
変更金額	+ 1,595,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,916,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月11日付で、株式会社サンテックインターナショナルと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 用地測量 現地調査の結果、境界測量を精算変更(増)する。</p> <p>2. 河川協議資料作成 関係機関との協議の結果、木戸川流域における河川協議資料作成を追加増工する。</p> <p>3. 履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。</p>