

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	日本工営(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R6千葉国道管内環境調査G16業務
業務場所	自)千葉県成田市南敷地先 至)千葉県成田市所地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 3月20日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	44,990,000円(税込み)
変更金額	+ 5,115,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,105,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年3月19日付で、日本工営株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 現地調査(動物調査) 本業務の調査結果(動物調査)において、重要種が確認されたため動物調査1回/月(令和8年1月~3月)を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を95日延長し令和8年3月31日までとする。</p>

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	日本工営(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R6千葉国道管内環境調査G16業務
業務場所	自)千葉県成田市南敷地先 至)千葉県成田市所地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 3月20日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	50,105,000円(税込み)
変更金額	+ 7,315,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,420,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年3月19日付で、日本工営株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 環境調査</p> <ul style="list-style-type: none">・業務間調整により、振動を減工する。・土壌・地下水調査の追加に伴い、位置測量を追加する。 <p>2. 予測・評価</p> <ul style="list-style-type: none">・予測項目の変更に伴い予測条件の設定を減工する。・環境保全措置の検討が必要となったことから、予測・評価を増工する。 <p>3. 土壌・地下水調査等</p> <p>関係機関との協議の結果、地下水観測井の設置および土壌・地下水調査および措置方法の検討が必要となったことから機械ボーリング、運搬費、準備費、旅費交通費、室内分析、解析等調査を追加する。</p> <p>4. 履行期間</p> <p>履行期間については、元契約のとおりとする。</p>