

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 大輝
契約業者の住所	東京都府中市武蔵台3-7-8
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G18業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町一畝田 至) 千葉県香取郡多古町間倉
業種区分	測量
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間 (自)	令和 7年 6月24日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	30,712,000円 (税込み)
変更金額	+ 19,525,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,237,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月23日付けで(株)大輝と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 用地測量 現地精査の結果、資料調査・境界確認・境界測量を数量精査(増)する。</p> <p>2. 用地境界杭設置 現地精査の結果、用地境界杭設置について数量精査(増)する。</p> <p>3. 関係機関打合せ協議(1回)：千葉地方法務局 匝瑳支局 本業務で実施する分筆登記は、圏央道の用地取得で分筆した土地の再分筆であり座標系が同一であることから、境界確認及び境界杭設置に先立ち、登記申請を先行して行う手法や期間について、管轄法務局と事前協議を行う必要が生じたため増工を行う。</p> <p>4. 履行期間 上記の追加により、履行期間を98日延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) 大輝
契約業者の住所	東京都府中市武蔵台3-7-8
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G18業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町一楯田 至) 千葉県香取郡多古町間倉
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月24日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	50,237,000円(税込み)
変更金額	+ 18,623,000円(税込み)
変更後の契約金額	68,860,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月23日付で、株式会社大輝と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 用地測量 現地精査の結果、資料作成・境界確認・境界測量を精算変更(増)する。</p> <p>2. 登記業務 現地精査の結果、分筆・不動産調査報告書作成を精算変更(増)する。</p> <p>3. 道路台帳作成 現地精査の結果、道路台帳附属調書作成・道路台帳附属調書付図作成を精算変更(増)する。</p>