

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	国際測地(株)
契約業者の住所	日野市旭が丘2-5-4
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G19業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原
業種区分	測量
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	29,040,000円(税込み)
変更金額	+ 3,036,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,076,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月25日付けで国際測地(株)と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 現地測量 圏央道5工区において、土砂捌け・法面修正設計を実施するため、基礎資料として現地測量の新規追加を行う。</p> <p>2. 流末水路調査測量 圏央道5工区において、流末水路を設計するに当たり、現況水路の水路規格と単点高を調査(測定)する必要性が生じたため新規追加を行う。</p> <p>3. 土取場体積計測測量 圏央道2工区の土取場の土量の計測工(土取場の地形計測(搬出前、搬出後))を新規追加する。</p> <p>4. 履行期間 上記業務の追加により、履行期間を98日延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	国際測地(株)
契約業者の住所	日野市旭が丘2-5-4
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G19業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原 他5箇所
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	32,076,000円(税込み)
変更金額	+ 12,397,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,473,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月25日付で、国際測地株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 用地測量 現地精査の結果、資料調査・公共用地管理者との打合せを数量精査(減)とし、境界測量・境界復元測量を精算変更(増)する。</p> <p>2. 登記業務 分筆登記を行うに当たり、登記申請手続きの増工を行う。</p> <p>3. 道路台帳作成 現地精査の結果、道路台帳附属調書作成・道路台帳附属調書付図作成を精算変更(増)とする。</p> <p>4. 供用開始資料作成 5工区(市原市大和田地区)供用開始に伴う資料作成の増工を行う。</p> <p>5. 履行期間 履行期間は元契約のとおりとする。</p>