

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株)長大 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新千葉2-7-2
業務の名称	R7千葉国道管内道路整備効果検討他F2業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月 3日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	29,997,000円(税込み)
変更金額	+ 2,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,087,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月2日付で、株式会社長大と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 将来交通量推計 令和7年度及び令和8年度に実施する事業再評価の対象事業の見直しに伴い、将来交通量推計の対象を変更する。(減)</p> <p>2. 事業評価資料作成 令和7年度及び令和8年度に実施する事業再評価の対象事業の見直しに伴い、事業評価資料作成の対象を変更する。 また、再評価の実施にあたり新たな便益の算定を実施する必要性が生じたため、3便益以外の便益算定を追加する。(増)</p> <p>3. 広域道路ネットワーク整備資料作成 広域道路ネットワーク整備資料の作成にあたり、圏央道、外環道の整備前後における物流への影響に関する資料作成の必要性が生じたため、首都圏空港物流検討を追加する。(増)</p> <p>4. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を123日延長し、令和8年6月30日までとする。</p>