

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7千葉国道管内湾岸地域道路網検討F4業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 7月 2日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	49,973,000円(税込み)
変更金額	+ 57,849,000円(税込み)
変更後の契約金額	107,822,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年7月1日付で、パシフィックコンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">コミュニケーション活動の実施 地域とのコミュニケーション活動で寄せられた意見が想定より多かったことから、意見分析の件数を精査する。(増工)整備により想定される効果の推計 関係機関との調整を踏まえ、将来交通量推計に関する内容を精査する。(増工)計画段階配慮書(案)の作成 新湾岸道路の構想段階(概略ルート・構造)の検討状況を踏まえ、計画段階配慮書(案)の作成を追加する。(増工)委員会資料作成等 関係機関との調整を踏まえ、環境影響評価委員会に関する資料作成を追加する。(増工)履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を91日延長し令和8年5月29日までとする。