

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月24日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 土砂流出施設等の設計 2. 履行期間の延伸
履行期間 (自)	令和7年2月22日
履行期間 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	40,810,000 円 (税込)
変更金額 (増)	2,145,000 円 (税込)
変更後の契約金額	42,955,000 円 (税込)
変更理由	1. 土砂流出施設等の設計 青山ストックヤード及び隣接する窪地の埋土範囲について、ストックヤード整備等による土砂流出等の防止及び水害を防止するため施設設計を行う必要が生じたことによる変更 (増)。 2. 履行期間の延伸 土砂流出施設等の設計の追加に伴い令和7年12月26日まで延伸する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路予備設計 (A) 2. 砂防堰堤群図面修正 3. 履行期間の延伸
履行期間 (自)	令和7年2月22日
履行期間 (至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	42,955,000 円 (税込)
変更金額 (増)	4,917,000 円 (税込)
変更後の契約金額	47,872,000 円 (税込)
変更理由	1. 道路予備設計 (A) 現地状況から蛇堀川流域の管理 (工事) 用道路の予備設計延長の変更が生じたことによる変更 (減)。 2. 砂防堰堤群図面修正 大窪沢川流域に計画している砂防堰堤3基の既往設計図面の修正の必要が生じたことによる変更 (増)。 3. 履行期間の延伸 上記内容の変更に伴い令和8年3月23日まで延伸する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6 浅間山砂防施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路詳細設計 (B) 2. MIB/CIM活用検討
履行期間 (自)	令和7年2月22日
履行期間 (至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	47,872,000 円 (税込)
変更金額 (増)	4,323,000 円 (税込)
変更後の契約金額	52,195,000 円 (税込)
変更理由	1. 道路詳細設計 (B) 現地状況から赤川第二砂防堰堤の管理 (工事) 用道路、千ヶ滝沢川砂防堰堤の管理 (工事) 用道路、船ヶ沢川西砂防堰堤の管理 (工事) 用道路の詳細設計の数量の変更が生じたことによる変更 (減)。 2. BIM/CIM活用検討 BIM/CIM活用検討について、検討内容及び想定詳細を定め計上することによる変更 (増)。