

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園2丁目10番8号
業務の名称	R7常総国道管内事業整備効果検討7K4業務
業務場所	牛久土浦バイパス、藤代バイパス及び圏央道
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 交通需要予測 2. 費用便益比算出 3. 事業再評価資料作成 4. 事業計画資料の追加作成 5. 履行期間
履行期間(自)	令和7年5月29日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	44,970,000円(税込)
変更金額	+13,200,000円(税込)
変更後の契約金額	58,170,000円(税込)
変更理由	1. 交通需要予測 圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、交通需要予測を2ケース増工する。 2. 費用便益比算出 圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、費用便益比算出を1ケース増工する。 また、牛久土浦バイパスの多様な便益として、5種の便益(時間信頼性向上便益、CO2排出量削減便益、大気汚染低減便益、騒音低減便益、生産性向上便益)の算出についても増工する。 3. 事業再評価資料作成 圏央道の事業評価監視委員会の審議対象を想定して、説明資料の作成を増工する。また、牛久土浦バイパスにおいて、必要となった事業費増加額の算出を増工する。 4. 事業計画資料の追加作成 牛久土浦バイパスの環境影響評価について、内容整理等の資料作成が必要となったため、事業計画資料の追加作成を増工する。 5. 履行期間 工期は、事業再評価資料作成等の追加により91日間延長し、令和8年5月29日までとする。