

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) 木村工務店
契約業者の住所	茨城県石岡市若松1-4-8
工事の名称	R6圏央道つくば地区環境整備その1工事
工事場所	自) 茨城県つくば市柳橋 至) 茨城県つくば市梶内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	石・ブロック積(張)工 約390m2 排水構造物工 1式 舗装工 約2,540m2 防護柵工 約200m 階段工 1式 橋梁附属物工 1式 除草工 1式 巡視巡回工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 6年 8月21日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	207,570,000円(税込み)
変更金額	+ 26,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	234,520,000円(税込み)
変更理由	1. 防護柵工 現地精査の結果、立入防止柵の設置必要箇所が増加したため、防護柵工について増工する。 2. 工事中道路工 現地精査の結果、工事中道路撤去が必要となったため、当該道路を使用していた当工事にて、工事中道路の撤去を追加する。 3. 工期 上記変更により、92日延長し、令和7年9月30日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日																				
契約業者名	(株) 木村工務店																				
契約業者の住所	茨城県石岡市若松1-4-8																				
工事の名称	R6圏央道つくば地区環境整備その1工事																				
工事場所	自) 茨城県つくば市柳橋 至) 茨城県つくば市梶内																				
工事種別	維持修繕工事																				
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">石・ブロック積(張)工</td> <td style="text-align: right;">約390m²</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">約2,540m²</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td style="text-align: right;">約200m</td> </tr> <tr> <td>階段工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>橋梁附属物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>除草工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>巡視巡回工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>応急処理工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	石・ブロック積(張)工	約390m ²	排水構造物工	1式	舗装工	約2,540m ²	防護柵工	約200m	階段工	1式	橋梁附属物工	1式	除草工	1式	巡視巡回工	1式	応急処理工	1式	構造物撤去工	1式
石・ブロック積(張)工	約390m ²																				
排水構造物工	1式																				
舗装工	約2,540m ²																				
防護柵工	約200m																				
階段工	1式																				
橋梁附属物工	1式																				
除草工	1式																				
巡視巡回工	1式																				
応急処理工	1式																				
構造物撤去工	1式																				
工 期 (自)	令和 6年 8月21日																				
工 期 (至)	令和 7年12月26日																				
変更前の契約金額	234,520,000円(税込み)																				
変更金額	+ 59,730,000円(税込み)																				
変更後の契約金額	294,250,000円(税込み)																				
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舗装工 工事間調整の結果、機能補償道路を別工事にて施工することにより、施工効率の向上が図れるため、アスファルト舗装工を減工とする。 2. 排水構造物工 現地精査の結果、橋梁下部の既設排水構造物と本施工の排水構造物の接続高さが異なっていたため、盛土を行い接続部の高さを揃える必要が生じた。そのため、作業土工を増工する。 3. 擁壁工 現地精査の結果、上部工事の施工ヤードとして調整池の一部を使用していたが、工事が完了した事に伴い、調整池の施工を進められる事から、プレキャスト擁壁工を増工する。 4. 石・ブロック積(張)工 現地調査の結果、上部工事の施工ヤードとして調整池の一部を使用していたが、工事が完了した事に伴い、調整池の施工を進められる事から、コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)を増工する。 5. 階段工 現地調査の結果、法面点検用の既設階段において、経年劣化により安全性の確保が出来ないため、一部新材に変更する必要性が生じた。そのため、階段工を増工する。 6. 構造物撤去工 現地精査の結果、モルタル吹き付法面に新設の排水構造物取り付けのため、構造物取壊し工を増工する。 																				

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 木村工務店
契約業者の住所	茨城県石岡市若松1-4-8
工事の名称	R6圏央道つくば地区環境整備その1工事
工事場所	自) 茨城県つくば市柳橋 至) 茨城県つくば市梶内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	石・ブロック積(張)工 約390m2 排水構造物工 1式 舗装工 約2,540m2 防護柵工 約200m 階段工 1式 橋梁附属物工 1式 除草工 1式 巡視巡回工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 6年 8月21日
工期(至)	令和 8年 1月16日
変更前の契約金額	294,250,000円(税込み)
変更金額	+ 137,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	432,080,000円(税込み)
変更理由	1. 防護柵工 関係機関協議の結果、維持管理用の出入口として、門扉設置が求められたため、防護柵工を増工する。 2. 石・ブロック積(張)工 工事間調整の結果、工事範囲の縮小に伴い、石・ブロック積(張)工について減工する。 3. 応急処理工 地元住民からの要望により、施工ヤードとして使用していた借地を早期に返却してほしいとの要望があったため、応急処理工を増工する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、借地復旧に伴い不要となった土木シートを撤去する必要性が生じたため、構造物撤去工を増工する。 5. 仮設工 現地精査の結果、工事用道路について、トラフィカビリティを確保するために一部、敷鉄板を増設したため、仮設工について増工する。