

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その1工事
工事場所	自)茨城県牛久市遠山町 至)茨城県土浦市中
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 1式 路床安定処理工 1式 固結工 1式 残土処理工 1式 舗装工 1式 巡視・巡回工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式 伐木工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 2月 1日
工期(至)	令和 7年10月15日
変更前の契約金額	152,460,000円(税込み)
変更金額	+ 7,590,000円(税込み)
変更後の契約金額	160,050,000円(税込み)
変更理由	1. 仮設工 当初特記仕様書第57条に基づき工事中道路工を追加する。 2. 工期 工期は、上記の増工に伴い、76日延長し、令和7年10月15日までとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 9日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その1工事
工事場所	自)茨城県牛久市遠山町 至)茨城県土浦市中
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 1式 路床安定処理工 1式 固結工 1式 残土処理工 1式 舗装工 1式 巡視・巡回工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式 伐木工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 2月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	160,050,000円(税込み)
変更金額	+ 5,775,000円(税込み)
変更後の契約金額	165,825,000円(税込み)
変更理由	1. 仮設工 当初特記仕様書第9条に基づき作業ヤード整備工を追加、当初特記仕様書第89条に基づき給水井戸工を追加する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	潮来市牛堀171-1
工事の名称	R6国道6号牛久土浦BP土浦地区地盤改良その1工事
工事場所	自)茨城県牛久市遠山町 至)茨城県土浦市中
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 1式 路床安定処理工 1式 固結工 1式 残土処理工 1式 舗装工 1式 巡視・巡回工 1式 防護柵工 1式 除草工 1式 伐木工 1式 構造物撤去工 1式
工期(自)	令和 7年 2月 1日
工期(至)	令和 8年 1月 9日
変更前の契約金額	165,825,000円(税込み)
変更金額	+148,610,000円(税込み)
変更後の契約金額	314,435,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 現地調査の結果、ジャストボーリングにより、当初計画より軟弱地盤であることが判明し、当初設計改良厚さでは不足すると判明したため、路床安定処理工を中層混合処理工法及び深層混合処理工法へ変更する。 2. 巡視・巡回工 本工事の工期延伸に伴い、通常巡回の日数を増やすものとし、巡回回数を増工する。 3. 防護柵工 地元調整の結果、用地取得及び地権者からの土地の引き渡しが完了したため、増工する。 4. 除草工 現地精査の結果、除草及び処分数量については数量精査(増)する。 5. 伐木工 現地精査の結果、除根、運搬及び処分数量については数量精査(増)する。 6. 構造物撤去工 現地精査の結果、地盤改良工箇所の立入防止柵が支障となるため、増工する。 7. 応急処理工 地元要望により、防草対策として防草シートを設置するため、応急作業を追加する。 8. 仮設工 工事間調整の結果、本工事で設置した井戸を他工事でも利用し引き継ぎを予定していたが、他工事の早期竣工に伴い引き継ぎが不要となったため、給水井戸撤去を追加する。