

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その3)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	126,819,000 円(税込み)
変更金額	+75,405,000 円(税込み)
変更後の契約金額	202,224,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、地層構成に変化が見られたため、増工する。 2. 設計条件の変更(上部工) 関係機関協議の結果、料金所配置に変更が生じたため、上部工形式を鋼4径間連続細幅箱桁橋に変更する。 3. 設計条件の変更(下部工) 調査職員との協議の結果、設計条件が変更となったため、下部工の構造形式をRC柱+PC梁に変更する。 4. 履行期間 工期は変更しないものとする。