

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月30日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事
工事場所	埼玉県加須市伊賀袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約180m 河川土工 1式 盛土工 約390m <sup>3</sup> 盛土工(ICT) 約32,100m <sup>3</sup> 土砂改良工 約17,300m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 約10,960m <sup>2</sup> 法覆護岸工 1式 植生工 約11,260m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約1,340m <sup>2</sup> 区画線工 約65m 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	220,528,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	220,528,000 円(税込み)
変更理由	・第三者による品質証明について、受注者からの第三者による品質証明に係る確認資料が提出されたことに伴い、部分払いの適用を行った。

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その1工事
工事場所	埼玉県加須市伊賀袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約180m 河川土工 1式 盛土工 約280m <sup>3</sup> 盛土工 (ICT) 約33,200m <sup>3</sup> 土砂改良工 約51,300m <sup>3</sup> 法面整形工 (ICT) 約10,880m <sup>2</sup> 法覆護岸工 1式 植生工 約11,190m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約1,350m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 (ICT) 約1,350m <sup>2</sup> 区画線工 約65m 付帯道路施設工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	220,528,000 円(税込み)
変更金額	+61,160,000 円(税込み)
変更後の契約金額	281,688,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、土砂改良工を増工。</li> </ul> </li> <li>付帯道路工 <ul style="list-style-type: none"> <li>受注者の希望により路盤工をICT活用施工に変更するため、アスファルト舗装工 (ICT)を増工。</li> </ul> </li> <li>構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果に伴い、構造物撤去工を増工。</li> <li>地元要望により、散水を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。</li> <li>計画の見直し、及び他工事との調整の結果、交通管理工を減工。</li> </ul> </li> <li>仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>土取場の変更に伴い、工事用道路工を増工。</li> <li>地元要望により、散水を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。</li> <li>計画の見直し、及び他工事との調整の結果、交通管理工を減工。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地精査の結果に伴い、表土運搬を増工。</li> <li>現地精査の結果に伴い、準備費を増工。</li> <li>現地精査の結果に伴い、土質試験費を増工。</li> <li>施工調査費を増工。</li> <li>ICT施工に伴う間接費用を増工。</li> <li>快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い、増工。</li> </ul> </li> </ol>