

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月9日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事
工事場所	埼玉県加須市伊賀袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約180m 河川土工 1式 盛土工 約200m <sup>3</sup> 盛土工(ICT) 約31,800m <sup>3</sup> 土砂改良工 約16,700m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 約10,700m <sup>2</sup> 法覆護岸工 1式 植生工 約10,990m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約1,300m <sup>2</sup> 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年7月3日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	226,809,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	226,809,000 円(税込み)
変更理由	・第三者による品質証明について、受注者からの第三者による品質証明に係る確認資料が提出されたことに伴い、部分払いの適用を行った。

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月1日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事
工事場所	埼玉県加須市伊賀袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約180m 河川土工 1式 盛土工 約200m <sup>3</sup> 盛土工(ICT) 約31,800m <sup>3</sup> 土砂改良工 約16,700m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 約10,700m <sup>2</sup> 法覆護岸工 1式 植生工 約10,990m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約1,300m <sup>2</sup> 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年7月3日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	226,809,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	226,809,000 円(税込み)
変更理由	・監理技術者について、受注者からの監理技術者補佐に係る確認資料が提出されたことに伴い、特例監理技術者及び監理技術者補佐を配置する。

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第3回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R6渡良瀬川右岸伊賀袋築堤その2工事
工事場所	埼玉県加須市伊賀袋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約270m 河川土工 1式 盛土工(ICT) 約46,900m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 約15,470m <sup>2</sup> 法覆護岸工 1式 植生工 約15,870m <sup>2</sup> 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約1,880m <sup>2</sup> 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年7月3日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	226,809,000 円(税込み)
変更金額	+26,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	252,989,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>河川土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、盛土量に変更が生じたため増工。</li> <li>計画の見直しに伴い、土砂改良工を減工。</li> </ul> </li> <li>法覆護岸工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、植生工を増工。</li> </ul> </li> <li>付帯道路工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、付帯道路工を増工。</li> <li>施工者との協議の結果、路盤工をICT建設機械による施工に変更したため、路盤工を減工。</li> </ul> </li> <li>光ケーブル配管工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、配管工を増工。</li> </ul> </li> <li>構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画の見直しに伴い、構造物撤去工を増工。</li> <li>現地精査の結果に伴い、構造物撤去工を増工。</li> </ul> </li> <li>仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>現地調査の結果、地耐力が大型機械走行の基準以下であることが確認されたため、工食用道路工を増工。</li> <li>地元要望により、散水を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。</li> <li>計画の見直し、及び他工事との調整の結果、交通管理工を減工。</li> </ul> </li> <li>共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> <li>工食用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。</li> <li>現地精査の結果に伴い、表土運搬を増工。</li> <li>現地精査の結果に伴い、準備費を増工。</li> <li>計画の見直しに伴い、土質試験費を増工。</li> <li>施工に係る調査費を増工。</li> <li>第三者による品質証明に係る費用について、当初の回数を満たさなかったため減工。</li> <li>ICT施工に伴う間接費用を増工。</li> <li>快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い、増工。</li> </ul> </li> </ol>