

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月4日
契約業者	(株)高橋芝園土木
契約業者の住所	茨城県古河市東牛谷318-1
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約430m 河川土工 1式 盛土工 約90m ³ 盛土工(ICT) 約38,400m ³ 法面整形工(ICT) 約9,390m ² 土砂改良工 約42,800m ³ 法覆護岸工 1式 植生工 約14,810m ² 付帯道路施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	221,650,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	221,650,000 円(税込み)
変更理由	本工事は「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行工事にあたるため、受注者による「第三者による品質証明業務委託契約書」の提出により支払条件が中間前金払から部分払へ変更した。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月17日
契約業者	(株)高橋芝園土木
契約業者の住所	茨城県古河市東牛谷318-1
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その4工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約430m 河川土工 1式 盛土工 約70m ³ 盛土工 (ICT) 約40,100m ³ 法面整形工 (ICT) 約9,250m ² 土砂改良工 約52,000m ³ 法覆護岸工 1式 植生工 約14,680m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	221,650,000 円(税込み)
変更金額	+29,700,000 円(税込み)
変更後の契約金額	251,350,000 円(税込み)
変更理由	<p>河川土工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、盛土工、法面整形工(ICT)を減工し、盛土工(ICT)を増工 ・計画の見直しに伴い、土砂改良工を増工 <p>2. 法覆護岸工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、植生工を減工 <p>3. 付帯道路施設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の見直しに伴い、看板の再設置の必要が無くなったため、道路付属物を減工 <p>4. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を増工 <p>5. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の見直しに伴い、土取場を変更したため、工事用道路工を増工 ・防塵ネット設置および散水の必要が生じたため、防塵対策工を増工 ・他工事との調整により、交通管理工を増工 <p>6. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事用道路工の増工に伴い、運搬費を増工 ・計画の見直しに伴い、土取場の表土運搬の必要が無くなったため、準備工を減工 ・家屋調査の辞退に伴い、事業損失防止施設費を減工 ・施工合理化調査費用、諸経費動向調査費用、ICT活用効果等調査費用を増工 ・ICT施工に伴う間接費用を増工 ・快適トイレおよび遠隔臨場の導入に伴い増工