

標準様式例6-2 (工事)

第1回(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月13日																										
契約業者	小川工業(株)																										
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16																										
工事の名称	R6利根川右岸本川俣堤防強化(下)工事																										
工事場所	埼玉県羽生市本川俣地先																										
工事種別	一般土木工事																										
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">築堤・護岸</td> <td style="text-align: right;">L=約570m</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td style="text-align: right;">約600m³</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td style="text-align: right;">約3,400m³</td> </tr> <tr> <td>盛土工(ICT)</td> <td style="text-align: right;">約30,000m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工(ICT)</td> <td style="text-align: right;">約21,200m²</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td style="text-align: right;">約4,200m³</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>作業土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>固結工(中層混合処理)</td> <td style="text-align: right;">約1,050m³</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	築堤・護岸	L=約570m	河川土工	1式	掘削工	約600m ³	盛土工	約3,400m ³	盛土工(ICT)	約30,000m ³	法面整形工(ICT)	約21,200m ²	法覆護岸工	1式	植生工	約4,200m ³	地盤改良工	1式	作業土工	1式	固結工(中層混合処理)	約1,050m ³	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
築堤・護岸	L=約570m																										
河川土工	1式																										
掘削工	約600m ³																										
盛土工	約3,400m ³																										
盛土工(ICT)	約30,000m ³																										
法面整形工(ICT)	約21,200m ²																										
法覆護岸工	1式																										
植生工	約4,200m ³																										
地盤改良工	1式																										
作業土工	1式																										
固結工(中層混合処理)	約1,050m ³																										
構造物撤去工	1式																										
仮設工	1式																										
工期(自)	令和7年4月21日																										
工期(至)	令和8年3月31日																										
変更前の契約金額	207,372,000 円(税込み)																										
変更金額	+0 円(税込み)																										
変更後の契約金額	207,372,000 円(税込み)																										
変更理由	前金払の使用の範囲に現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用を充当することができることとなったことに伴い、特例措置の適用を希望したため工事請負契約書第62条に基づき協議した。																										

標準様式例6-2 (工事)

(第2回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日																												
契約業者	小川工業(株)																												
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16																												
工事の名称	R6利根川右岸本川俣堤防強化(下)工事																												
工事場所	埼玉県羽生市本川俣地先																												
工事種別	一般土木工事																												
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>築堤・護岸</td> <td>L=約570m</td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>約50m³</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>約810m³</td> </tr> <tr> <td>盛土工(ICT)</td> <td>約31,000m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工(ICT)</td> <td>約21,800m²</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>約4,200m³</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>作業土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>固結工(中層混合処理(ICT))</td> <td>約1,000m³</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>光ケーブル配管工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> </table>	築堤・護岸	L=約570m	河川土工	1式	掘削工	約50m ³	盛土工	約810m ³	盛土工(ICT)	約31,000m ³	法面整形工(ICT)	約21,800m ²	法覆護岸工	1式	植生工	約4,200m ³	地盤改良工	1式	作業土工	1式	固結工(中層混合処理(ICT))	約1,000m ³	構造物撤去工	1式	光ケーブル配管工	1式	仮設工	1式
築堤・護岸	L=約570m																												
河川土工	1式																												
掘削工	約50m ³																												
盛土工	約810m ³																												
盛土工(ICT)	約31,000m ³																												
法面整形工(ICT)	約21,800m ²																												
法覆護岸工	1式																												
植生工	約4,200m ³																												
地盤改良工	1式																												
作業土工	1式																												
固結工(中層混合処理(ICT))	約1,000m ³																												
構造物撤去工	1式																												
光ケーブル配管工	1式																												
仮設工	1式																												
工期(自)	令和7年4月21日																												
工期(至)	令和8年3月31日																												
変更前の契約金額	207,372,000 円(税込み)																												
変更金額	+43,285,000 円(税込み)																												
変更後の契約金額	250,657,000 円(税込み)																												
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、盛土工を減工。 2. 地盤改良工 <ul style="list-style-type: none"> ・ICTを活用したため、固結工を減工。 3. 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、構造物とりこわし工を増工。 4. 光ケーブル配管工 <ul style="list-style-type: none"> ・詳細設計の付与に伴い、光ケーブル配管工を追加。 5. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・土取場の変更に伴い、工用道路工を増工。 ・詳細設計の付与に伴い、仮設光ケーブル配管・配線工を追加。 ・協議の結果、地盤改良に必要な水を確保のため仮設水道設置撤去を追加。 ・現地調査の結果、仮設水路工を追加。 ・協議の結果、交通誘導員を増工。 6. 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> ・工用道路工の増工に伴い、運搬費を追加。 ・土取場の表土はぎが必要となったため、準備費を増工。 ・現地精査の結果、家屋調査の対象が増加したため、事業損失防止施設費を増工。 ・騒音振動調査を実施する期間が延長したため、事業損失防止施設費を増工。 ・協議の結果、地質調査費を増工。 ・施工調査費及びICT活用効果等調査費用を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 																												