

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	常陽建設(株)
契約業者の住所	茨城県取手市藤代357-8
工事の名称	R7稲戸井調節池土砂掘削その4工事
工事場所	茨城県守谷市高野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 (ICT) 約86,000m ³ 法面整形工 (ICT) 約600m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	187,330,000 円(税込み)
変更金額	+21,670,000 円(税込み)
変更後の契約金額	209,000,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工(増工)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、掘削工(ICT)を増工。 ・現地精査の結果、2次掘削箇所の湧水が少なく掘削土の仮置きが必要なくなったため、積込(ルーズ)を減工。 ・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、法面整形工を追加。 <p>2. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、工事用道路工を増工。 ・他工事との調整により、交通管理工を増工。 <p>3. 共通仮設費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積込(ルーズ)の減工に伴い、重建設機械分解組立輸送費が減工となったため運搬費を減工。 ・現地精査の結果、掘削および伐木除根の範囲に変更が生じたため、準備工を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・ICT活用効果等調査費用を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。