

標準様式例6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月9日
契約業者	(株)藤田土木
契約業者の住所	千葉県松戸市六高台2-125
工事の名称	R7守谷管内築堤関連整備工事
工事場所	目吹出張所管内、守谷出張所管内
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤護岸 河川土工 掘削工 約390m ² 盛土工 約180m ² 盛土工(ICT) 約15,500m ² 法面整形工 約170m ² 法面整形工(ICT) 約3,740m ² 法覆護岸工 植生工 約4,930m ² 付帯道路工 アスファルト舗装工 約220m ² 側溝工 1式 集水柵工 1式 堤防強化維持工 除草 約316,200m ² 稲戸井調節池内維持工 立入防止柵 約4,500m 維持工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年6月11日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	137,159,000 円(税込み)
変更金額	+2,882,000 円(税込み)
変更後の契約金額	140,041,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・詳細設計の付与、土取場の変更及び現地精査の結果に伴い、河川土工を減工。 2. 法覆護岸工 ・詳細設計の付与及び現地精査の結果に伴い、法覆護岸工を減工。 3. 付帯道路工 ・詳細設計の付与及び現地精査の結果に伴い、付帯道路工を増工。 4. 堤防強化維持工 ・現地精査の結果、堤防強化維持工を減工。 5. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、新たに支障物が確認されたため、構造物撤去工を増工。 6. 仮設工 ・詳細設計の付与に伴い、新たに仮設構造物を追加する必要が生じたため仮設工を増工。 7. 共通仮設費 ・土取場の変更に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・施工箇所における伐採が生じたため、準備費を増工。 ・詳細設計の付与により、施工範囲の変更が生じたため、事業損失防止施設費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。