

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9
工事の名称	R7大利根・川俣管内堤防強化関連整備工事
工事場所	大利根出張所管内、川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防強化維持工 工用道路維持工 1式 除草 約99,800m ² 土砂置場整備工 1式 スタビライザ攪拌 約25,000m ³ 用地買収箇所管理工 1式 立入防止柵 約950m 除草 約263,000m ² 高水敷除草工 1式 除草 347,000m ² 伐木除根工 1式 維持工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約93m ² 構造物撤去工 1式 河川土工 1式 盛土工 約520m ³ 法面整形工（ICT） 約500m ³ 法覆護岸工 1式 植生工 約590m ² 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約530m ² 側溝工 1式 集水樹工 1式 付帯道路施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年5月28日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	181,500,000 円(税込み)
変更金額	+47,080,000 円(税込み)
変更後の契約金額	228,580,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防強化維持工 ・計画の見直しに伴い、土砂置場整備工のスタビライザ攪拌を減工した結果、堤防強化維持工を減工。 2. 付帯道路工 ・計画の見直しに伴い、付帯道路工を減工。 3. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、構造物撤去工を減工。 4. 河川土工 ・大越地区の管理用通路を追加したため、河川土工を追加。 5. 法覆護岸工 ・大越地区の管理用通路を追加したため、法覆護岸工を追加。 6. 法尻処理工 ・大越地区の管理用通路を追加したため、法尻処理工を追加。 7. 付帯道路施設工 ・大越地区の管理用通路を追加したため、構造物撤去工を追加。 8. 仮設工 ・協議の結果、土砂置場整備工に伴う敷鉄板を追加したため、仮設工を増工。 7. 共通仮設費 ・土砂置場整備工に伴う敷鉄板を追加したため、仮設材運搬費を増工。 ・大越地区の管理用通路の追加に伴い、準備費を増工。 ・計画の見直しに伴い、事業損失防止施設費を増工。 ・計画の見直しに伴い、土質試験費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔現場の導入に伴い増工。