

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約業者	(株)サトウ塗工社
契約業者の住所	茨城県水戸市笠原町1227-4
工事の名称	R7渡良瀬貯水池B水門塗装工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町内野地先
工事種別	塗装工事
工事概要	渡良瀬貯水池B水門塗替塗装 据付工 1式 扉体塗替塗装 1門分 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月20日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	37,180,000 円(税込み)
変更金額	+11,110,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,290,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 現場塗替塗装工 <ul style="list-style-type: none"> ・塗装面積の精査の結果、数量増となったため増工。 ・現地調査の結果、戸当りの塗替塗装を追加することとなったため増工。 ・素地調整の際に生じる研削材の処分が必要となったため増工。 撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、扉体内部の堆積土砂を除去する必要があるため増工。 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、強風による水飛沫への対処のため板張り養生する必要があるため増工。 ・現地調査の結果、扉体内部に足場を設置する必要があるため、増工。 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> ・施工調査費においては、諸経費動向調査及び施工実態調査の調査費用を増工。 ・営繕費においては、快適トイレの導入に伴い増工。