

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その7)業務
業務場所	自)埼玉県草加市柿木町地先 至)埼玉県越谷市レイクタウン地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・道路詳細設計 一式 ・地質調査 一式
履行期間(自)	令和7年3月22日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	89,441,000 円(税込み)
変更金額	+44,803,000 円(税込み)
変更後の契約金額	134,244,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、地質構成に変化が見られたため、増工する。 2. BIM/CIM適用業務に要する費用の増工 本業務のBIM/CIM適用に要する費用を増工する。 3. 道路線形検討の追加 設計照査の結果、施工性確保のため、道路線形を検討及び修正を追加する。 4. 橋台背面の補強土の増工 関係機関協議の結果、構造変更が生じたため、橋台背面の補強土を増工する。 5. 関係機関協議の増工 調査職員との協議の結果、各関係機関との協議が生じたため、関係機関協議を増工する。 6. 履行期間 工期は変更しないものとする。