

標準様式例6-2 (工事)

((第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	宇野重工(株)
契約業者の住所	三重県松阪市大津町1607-1
工事の名称	R6五反田(上)樋管外ゲート設備更新工事
工事場所	茨城県守谷市高野地先外3箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工 1 式 扉体 5 門 戸当り 2 門分 開閉装置 5 門分 据付工 1 式 既設撤去 1 式 据付 1 式
工期(自)	令和6年9月27日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	146,740,000 円(税込み)
変更金額	+3,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	150,370,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 据付工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、田尻樋管・下原樋管の照明設備が故障しており、更新したため、増工。 ・現地調査の結果、五反田(上)樋管の既設自家発電機が故障しており、これを撤去したため、増工。 2. 撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、下坪樋管の現場発生品運搬について、当初目吹出張所を想定していたが、右岸104kp 資材置き場へと変更したため、増工。 3. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、クレーン設置箇所に敷鉄板を設置する必要が生じたため、増工。 4. 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> ・運搬費においては、敷鉄板の運搬費用を増工。 ・施工調査費においては、諸経費動向調査及び施工実態調査の調査費用を増工。 ・営繕費においては、快適トイレの導入に伴い増工。