

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株) 横浜支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区長者町五丁目85番地
業務の名称	R6多摩川トンネル浮島地区外地質調査業務
業務場所	自) 東京都大田区羽田空港3丁目地先 至) 神奈川県川崎市川崎区浮島町地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 機械ボーリング 2. サンプルング 3. 標準貫入試験 4. 観測井戸設置 5. 平常時観測 6. 物理検層 7. 室内試験 8. 水質分析 9. 総合解析 10. 検定費等 11. 運搬費 12. 準備費 13. 仮設費 14. 安全費 15. 舗装掘削・復旧 16. 解析等調査 17. BIM/CIM活用業務 18. 関係機関協議資料作成 19. 関係機関打合せ協議 20. 履行期間
履行期間 (自)	令和 7年 3月12日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,243,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,082,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,325,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 変更理由

1. 機械ボーリング 揚水試験計画に変更が生じ、ボーリング予定本数が減となったため、土質ボーリングを数量変更（減）する。
2. サンプリング 本線シールド設計の条件整理にあたり、サンプリングが必要になったためサンプリングを増工する。
3. 標準貫入試験 ボーリング予定本数が減となったため、標準貫入試験を数量変更（増）する。
4. 観測井戸設置 揚水試験計画に変更が生じたため、観測井戸設置を数量変更（増）する。
5. 平常時観測 揚水試験計画に変更が生じたため、平常時観測箇所を変更する。
6. 物理検層 揚水試験計画に変更が生じたため、電気検層を数量変更（減）する。
7. 室内試験 本線シールド設計の条件整理にあたり、必要な試験項目に変更が生じたため、室内試験を数量変更（増）する。
8. 水質分析 浮島ランプ設計の条件整理にあたり、複数の深度での水質分析が必要となったため水質分析を数量変更（増）する。
9. 総合解析 ボーリング予定本数が減となったため、総合解析を数量変更（減）する。
10. 検定費等 ボーリング予定本数が減となったため、検定費等を数量変更（減）する。
11. 運搬費 現場作業において、特装車等による現場内小運搬が必要となったため運搬費を数量変更（増）する。
12. 準備費 ボーリング予定本数が減となったため、準備費を数量変更（減）する。
13. 仮設費 ボーリング予定本数が減となったため、仮設費を数量変更（減）する。
14. 安全費 浮島 JCT 部での地質調査実施にあたり、交通誘導員が必要となったため、安全費を数量変更（増）する。
15. 舗装掘削・復旧 観測井戸設置箇所付近において、上蓋の設置の際に周辺の舗装の破砕が必要となり、また、上蓋設置後に、破砕した周囲の舗装の復旧が必要となったため、舗装掘削・復旧を増工する。
16. 解析等調査 ボーリング予定本数が減となったため、解析等調査を数量変更（減）する。
17. BIM/CIM活用業務 当初特記仕様書に明示し、契約後別途指示することとしていた BIM/CIM モデル作成費について、受発注者間の協議により内容が確定したため増工する。
18. 関係機関協議資料作成 当初見込んでいた関係機関協議資料作成について、ボーリング試験箇所の変更に伴い、必要となる関係機関協議先に変更が生じたため、数量変更（減）する。
19. 関係機関打合せ協議 当初見込んでいた関係機関協議について、現地作業の実施において必要な関係機関協議回数に変更が生じたため、減工する。
20. 履行期間 工期は第 2 回変更特記仕様書のとおりとする。