

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	(株) エス・ケイ・ディ
契約業者の住所	神奈川県平塚市四之宮一丁目8番56号
工事の名称	R7国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部工事
工事場所	神奈川県厚木市三田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 場所打杭工 1式 場所打杭 21本 仮設工 土留・仮締切工 1式 鋼矢板 164枚 H鋼杭 4本 共通仮設費 運搬費 1式
工期 (自)	令和 7年 8月 1日
工期 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	186,450,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,670,000円 (税込み)
変更後の契約金額	197,120,000円 (税込み)
変更理由	1. 橋台工 地質調査の結果、推定支持層に相違があったため、場所打杭工(杭長の増)を増工する。 2. 仮設工 上記の変更に伴い、土留め仮締切工(鋼矢板打設長の増)を増工する。 3. 共通仮設費 上記の変更に伴い、運搬費を増工する。 4. 工期 工期は上記増工により103日延長し、令和8年6月30日までとする。