

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	奈良建設(株)
契約業者の住所	横浜市港北区新横浜1-13-3
工事の名称	R6国道246号厚木秦野道路厚木バイパス橋下部その1工事
工事場所	神奈川県厚木市三田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 橋台工 2. 排水構造物工 3. 構造物撤去工 4. 仮設工 5. 共通仮設費 6. 工期
工期(自)	令和 7年 3月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	235,400,000円(税込み)
変更金額	+ 43,945,000円(税込み)
変更後の契約金額	279,345,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 橋台工

現地調査の結果、A1 橋台において鉄筋組立を保持するために、鉄筋組立架台設置に追加する。

2. 排水構造物工

現地調査の結果、U 型側溝について再利用から新材設置となったため、側溝工を増工する。

3. 構造物撤去工

上記に伴い、U 型側溝について、運搬処理工を追加する。

4. 仮設工

現地精査の結果、当初設計の現地盤高と施工基面に相違があったため、土留・仮締切工を増工する。

5. 共通仮設費

土砂の仮置きのため、土壌試験を行うこととなったため、技術管理費を増工する。

6. 工期

履行期間は元設計通りとし、令和8年3月31日までとする。