

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月12日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6利根砂防管内施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・変更なし
履行期間 (自)	令和7年3月13日
履行期間 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	51,293,000 円 (税込)
変更金額 (増)	2,310,000 円 (税込)
変更後の契約金額	53,603,000 円 (税込)
変更理由	令和7年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月11日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6利根砂防管内施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	溪流保全工詳細設計 (増工)
履行期間 (自)	令和7年3月13日
履行期間 (至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	53,603,000 円 (税込)
変更金額 (増)	4,488,000 円 (税込)
変更後の契約金額	58,091,000 円 (税込)
変更理由	河川管理者及び取水施設管理者との調整で構造変更が生じたため、川浦床固群 (小池用水) において溪流保全工詳細設計を追加する。 上記変更に伴い、履行期間を令和7年12月19日まで延伸する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6利根砂防管内施設設計業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路概略設計・道路詳細設計・BIM/CIM設計・合同現地踏査
履行期間 (自)	令和7年3月13日
履行期間 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	58,091,000 円 (税込)
変更金額 (増)	8,338,000 円 (税込)
変更後の契約金額	66,429,000 円 (税込)
変更理由	細入沢砂防堰堤、塩ノ沢砂防堰堤、黒川第三砂防堰堤、馬洗井戸川第一砂防堰堤、北中野沢第一砂防堰堤において、現地踏査の結果、堰堤位置を変更したため道路の設計延長変更 (増) を行う。 山沢川砂防堰堤において、現地踏査の結果により道路の設計延長を変更 (減) する。 BIM/CIM 検討について協議により3箇所の実施に伴い変更 (増) する。 設計箇所の増に伴い合同現地踏査を二日間に分ける必要が生じたため、合同現地踏査の回数を変更 (増) する。