

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月5日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 堤防除草工約616万m ² 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式堤防除草工1式 堤防除草工約616万m ² 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	161,480,000 円(税込み)
変更金額	+517,000 円(税込み)
変更後の契約金額	161,997,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について特例措置による請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

(第2回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月20日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式 堤防除草工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 状況把握 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	161,997,000 円(税込み)
変更金額	+16,830,000 円(税込み)
変更後の契約金額	178,827,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査による、数量変更(減)を行った。 2. 維持工 現地精査による、数量変更(増)を行った。 3. 共通仮設費 施工状況モニタリング調査に伴い、施工調査費を追加した。 4. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(増)を行った。

標準様式例6-2 (工事)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月24日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	178,827,000 円(税込み)
変更金額	+26,620,000 円(税込み)
変更後の契約金額	205,447,000 円(税込み)
変更理由	1. 清掃工 現地精査による、数量変更(減)。 2. 維持工 現地精査による、数量変更(増)。 3. 共通仮設費 技術管理費、営繕費の追加による数量変更(増)。 4. 状況把握業務 現地精査による、数量変更(減)。

標準様式例6-2 (工事)

(第4回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月15日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	205,447,000 円(税込み)
変更金額	+3,096,500 円(税込み)
変更後の契約金額	208,543,500 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更

標準様式例6-2 (工事)

第5回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月9日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	208,543,500 円(税込み)
変更金額	+23,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	231,863,500 円(税込み)
変更理由	1. 塵芥処理工 渡良瀬遊水池内で除塵機のゴミや死魚が確認されたことから、遊水池の適切な運用を保つためゴミの処分費を増工。 2. 維持工 イノシシにより被害を受けた渡良瀬遊水池の堤防復旧、イノシシに関する渡良瀬貯水池及びその周辺の利用者の安全対策を作業を増工。

標準様式例6-2 (工事)

(第6回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月19日
契約業者	田部井建設(株)
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池維持工事
工事場所	渡良瀬遊水池出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工1式 清掃工1式 維持工1式 状況把握1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	231,863,500 円(税込み)
変更金額	-1,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	229,883,500 円(税込み)
変更理由	1. 清掃工 現地精査による数量変更(減) 2. 維持工 現地精査による数量変更(増) 3. 状況把握業務 現地精査による数量変更(減) 4. 共通仮設費 技術管理費、営繕費を追加する(増)