

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株)パスコ 東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒1-7-1
業務の名称	R 7 H相武国道管内道路台帳等整備業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	・基準点測量 1式 ・用地測量 1式 ・歩掛実態調査 1式 ・道路台帳補正 1式 ・登録用データ確認 1式 ・直接経費 1式 ・技術管理費 1式
履行期間(自)	令和7年7月31日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	21, 120, 000円(税込み)
変更金額	+4, 367, 000円(税込み)
変更後の契約金額	25, 487, 000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、基準点測量について数量精査(増)する。 2. 用地測量 現地踏査の結果、境界確認を増工し、用地測量について数量精査(増)する。 3. 歩掛実態調査 歩掛実態調査の適用に伴い、歩掛実態調査を追加する。 4. 道路台帳補正 道路台帳を確認した結果、附図も補正する必要が生じたため、道路台帳図補正を増工する。

	<p>5. 登録用データ確認 全国道路基盤地図等データベースへ図面を登録する必要が生じたため、登録用データ確認を追加する。</p> <p>6. 直接経費 上記の増工に伴い、旅費交通費、安全費、電子成果品作成費について数量精査（増）する。</p> <p>7. 技術管理費 測定の数量精査に伴い、成果検定費等について数量精査（増）する。</p> <p>8. 履行期間 履行期間は、第1回変更のとおりとする。</p>
--	---