

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月12日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社 東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4-27-3
業務の名称	R6国道17号本庄道路2期道路詳細設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路詳細設計 L=2.99km 道路予備設計(B) 平面交差点予備修正設計 パイプライン修正設計 護岸設計 遮音壁設計
履行期間(自)	令和7年1月7日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	51,304,000円(税込み)
変更金額	+ 12,166,000円(税込み)
変更後の契約金額	63,470,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路設計</p> <p>1) 関係機関と協議した結果、詳細設計区間(2期3工区)の交差道路について測量結果をもとに道路予備設計を追加する。</p> <p>2) 関係機関と協議した結果、当初より設計条件が変更したため道路詳細設計(2期3工区)を減工する。</p> <p>2. 平面交差点設計</p> <p>1) 関係機関と協議した結果、警察協議資料として必要となる平面交差点予備修正設計(2期3工区)を追加する。</p> <p>3. 一般構造物設計</p> <p>1) 関係機関と協議した結果、埼玉北部土地改良区連合協議資料(1期4工区)として必要となるパイプライン修正設計を追加する。</p> <p>2) 関係機関と協議した結果、河川協議資料として必要となる忍保川第1橋護岸設計を追加する。</p> <p>3) 忍保川第3橋工事における、遮音壁の詳細設計が不足していたため、遮音壁設計を追加する。</p>

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4-27-3
業務の名称	R6国道17号本庄道路2期道路詳細設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	BIM/CIMモデル作成 1式
履行期間(自)	令和7年1月7日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	63,470,000円(税込み)
変更金額	+ 3,168,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,638,000円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIMモデル作成 1) 当初特記仕様書第36条に基づきBIM/CIMモデル作成を増工する。 2. 工期 1) 工期については、令和8年3月24日までとする。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R6国道17号本庄道路2期道路詳細設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	○平面交差点予備修正設計 ・数量精査の結果、平面交差点予備修正設計を減工する。 ○パイプライン修正設計 ・数量精査の結果、パイプライン修正設計を増工する。
履行期間(自)	令和7年1月7日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	66,638,000円(税込み)
変更金額	- 396,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,242,000円(税込み)
変更理由	1. 平面交差点予備修正設計 1) 数量精査の結果、平面交差点予備修正設計を減工する。 2. パイプライン修正設計 1) 数量精査の結果、パイプライン修正設計を増工する。