

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月12日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番地13
業務の名称	R6国道17号本庄道路整備計画検討業務
業務場所	自) 埼玉県本庄市本町地先 至) 群馬県高崎市新町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	将来交通量推計 1式 交差点解析、交差点計画図作成 1式 暫定2車線計画図作成 1式
履行期間(自)	令和7年1月9日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	47,982,000円(税込み)
変更金額	+ 22,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,202,000円(税込み)
変更理由	1. 道路整備計画検討 1) 関係機関と協議した結果、警察協議の基礎資料として将来交通量推計が必要になったため追加する。 2) 上記1に伴い、交差点解析、交差点計画図作成を追加する。 2. 道路設計 1) 関係機関と協議した結果、道路詳細修正設計が不要となったため削除する。 2) 関係機関と協議した結果、警察協議の基礎資料として暫定2車線計画図作成が必要になったため追加する。

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月30日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番地13
業務の名称	R6国道17号本庄道路整備計画検討業務
業務場所	自) 埼玉県本庄市本町地先 至) 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路整備計画検討 交通量調査 完成排水系統図作成 3号調整池付属物修正設計
履行期間(自)	令和7年1月9日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	70,202,000円(税込み)
変更金額	+ 2,475,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,677,000円(税込み)
変更理由	1. 道路調査 1) 関係機関と協議した結果、警察協議の基礎資料として交通量調査が必要になったため追加する。 2. 道路整備計画検討 1) 数量精査の結果、道路整備計画検討を減工する。 3. 道路設計 1) 関係機関と協議した結果、完成排水系統図作成が必要になったため、追加する。 2) 関係機関と協議した結果、調整池に接続する放流管のフラップゲートが市道の既設側溝を侵しているため、3号調整池付属物修正設計が必要になったため、追加する。 4. 工期 1) 工期については、令和8年3月25日まで延期する。

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町二丁目10番地13
業務の名称	R6国道17号本庄道路整備計画検討業務
業務場所	自) 埼玉県本庄市沼和田地先 至) 埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1) 整備方針検討に必要なため、将来交通量推計を増工する。 2) 整備方針検討に必要なため、交差点解析、交差点計画図作成を増工する。 3) 関係機関協議の結果、4号函渠について修正が発生したため、その周辺道路についても修正が必要になったため4号函渠関連修正設計を追加する。 4) 数量精査の結果、道路整備計画検討を減工する
履行期間(自)	令和7年1月9日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	72,677,000円(税込み)
変更金額	+ 1,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,162,000円(税込み)
変更理由	1. 道路整備計画検討 1) 数量精査の結果、道路整備計画検討を減工する。 2) 整備方針検討に必要なため、将来交通量推計を増工する。 3) 整備方針検討に必要なため、交差点解析、交差点計画図を増工する。 2. 道路設計 1) 関係機関と協議した結果、4号函渠に修正が発生したため、その周辺道路についても修正が必要になったため、4号函渠関連修正設計を追加する