

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4-27-3
業務の名称	R7国道17号本庄道路2期調整池予備設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	調整池予備設計 6箇所
履行期間(自)	令和7年7月1日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	32,065,000円(税込み)
変更金額	+ 4,213,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,278,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 調整池予備設計</p> <p>1) 設計照査の結果、調整池予備設計箇所を1箇所増工する。</p> <p>2. 工期</p> <p>1) 工期については、令和8年3月24日までとする。</p>

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月11日
契約業者名	大日コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R7国道17号本庄道路2期調整池予備設計他業務
業務場所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	○BIM/CIM モデル作成 ・BIM/CIM モデル作成を増工する。 ○工期延伸 ・上記の変更により、工期末を令和8年3月24日から令和8年5月29日に変更する。
履行期間(自)	令和7年7月1日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	36,278,000円(税込み)
変更金額	+ 5,159,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,437,000円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIM モデル作成 1) 当初特記仕様書第36条により BIM/CIM モデル作成を追加する。 2. 工期 1) 工期については、令和8年5月29日までとする。