

(第2回) 契約変更の内容 【最終】

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	岩崎工業(株)
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62-1
工事の名称	R6国道17号上尾道路北中野地区改良工事
工事場所	自) 埼玉県鴻巣市北中野 至) 埼玉県鴻巣市登戸
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工</li> <li>2. 地盤改良工</li> <li>3. 擁壁工</li> <li>4. 防草工</li> <li>5. 構造物撤去工</li> <li>6. 仮設工</li> <li>7. 共通仮設費</li> <li>8. 工期</li> </ol>
工期(自)	令和 7年 5月21日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	136,521,000円(税込み)
変更金額	+ 43,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,971,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・掘削(ICT)において、数量精査(増)を行う。</li> <li>・路体盛土(ICT)において、現地調査の結果、土砂等の運搬距離が不要となったため、当該工種を減工する。</li> <li>・副道の整備において、施工前に実施した CBR 試験の結果、数量精査(増)を行う。</li> </ul> </li> <li>2. 地盤改良工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、ICT施工が可能となったことから、固結工を削除し、固結工 (ICT) を追加する。</li> </ul> </li> <li>3. 擁壁工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、作業土工、プレキャスト擁壁工について、数量精査(増)を行う。</li> </ul> </li> <li>4. 防草工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・他工事との調整の結果、防草工を減工する。</li> </ul> </li> <li>5. 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工の数量精査(増)を行う。</li> </ul> </li> <li>6. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関協議の結果、安全確保のため、交通管理工を増工する。</li> <li>・現地調査の結果、路床の厚さ工用道路工について増工する。</li> <li>・防護施設工において、工事用地内への侵入に対する安全確保のため、増工する。</li> </ul> </li> <li>7. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 技術管理費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・路床盛土工に伴う、事前試験費を追加する。</li> <li>・家屋基礎撤去に伴う、事前試験費を追加する。</li> <li>・路体盛土工(プレロード盛土)に伴う、沈下板設置を追加する。</li> <li>・ICT施工に伴い、保守管理 (ICT) ・システム初期費 (ICT) ・3次元起工測量3次元設計データの作成費用 (ICT) ・3次元出来形管理・3次元納品費用・外注経費等費を追加する。</li> <li>・技術管理費として、遠隔臨場を追加する。</li> </ul> </li> <li>2) 営繕費 <ul style="list-style-type: none"> <li>営繕費として、快適トイレを追加する。</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>8. 工期 <ul style="list-style-type: none"> <li>上記変更に伴い、履行期間を33日間延長し、令和8年3月25日までとする</li> </ul> </li> </ol>