

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株) 高橋土建
契約業者の住所	埼玉県川越市大字小ヶ谷118番地1
工事の名称	R6国道17号上尾道路登戸地区改良工事
工事場所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	134,750,000円(税込み)
変更金額	+ 1,716,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,466,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 高橋土建
契約業者の住所	埼玉県川越市大字小ヶ谷118-1
工事の名称	R6国道17号上尾道路登戸地区改良工事
工事場所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 仮設工 2. 工期
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	136,466,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,660,000円 (税込み)
変更後の契約金額	148,126,000円 (税込み)
変更理由	1. 仮設工 現地調査の結果、土留・仮締切工及びカルバート工に使用するクレーンの地耐力を確保する必要が生じたため、作業ヤード整備工を追加する。 2. 工期 上記追加に伴い、履行期間を39日間延長し、令和8年3月31日までとする。