

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川下流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	洪水浸水想定区域に関する検討一式 履行期限119日間延長
履行期間(自)	令和 7年 1月 31日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	29,942,000円(税込み)
変更金額	+ 4,675,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,617,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">洪水浸水想定区域図に関する検討 令和7年度中に利根川水系河川整備基本方針を反映した洪水浸水想定区域図の現行との比較検討資料を作成する必要性が生じたため、洪水浸水想定区域図に関する検討を追加する。履行期間 上記追加に伴い、119日間延長し、令和7年12月26日までとする。 (元設計：令和7年1月31日から令和7年8月29日まで)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川下流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	整備による効果の検討 一式 洪水浸水想定区域図に関する検討 一式 計画段階評価の検討 一式 履行期限83日間延長
履行期間(自)	令和 7年 1月31日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	34,617,000円(税込み)
変更金額	+ 1,122,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,739,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 計画段階評価の検討(追加) 複数の整備メニューとの組み合わせにより、今年度中にH.W.L.以下で流下可能な河道断面の検討を実施する必要性が生じたため、計画段階評価の検討を追加する。2. 整備による効果の検討(削除) 業務内容を見直す必要性が生じたことにより、整備による効果の検討を削除する。3. 洪水浸水想定区域図に関する検討(削除) 業務内容を見直す必要性が生じたことにより、洪水浸水想定区域図に関する検討を削除する。4. 履行期間 上記追加に伴い、83日間延長し、令和8年3月19日までとする。 (元設計:令和7年1月31日から令和7年12月26日まで)

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川下流管内治水対策検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	治水対策検討(計画段階評価の検討一式)
履行期間(自)	令和 7年 1月31日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	35,739,000円(税込み)
変更金額	+ 7,656,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,395,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">治水計画検討(増工) 複数回にわたる「治水計画関係都県会議」及び有識者による「治水計画検討委員会」開催にあたり本業務で整備・検討した内容を用いた資料を都度作成する必要が生じたため、治水計画検討を増工する。履行期間 履行期間については、元仕様書のとおりとする。