

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務の名称	R7横浜国道事務所管内交通安全対策設計他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内の交通安全事業の執行に向け必要な設計及び検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 6月 7日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	44,110,000円(税込み)
変更金額	+ 21,802,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,912,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">羽衣・伊勢佐木地下駐車場詳設計 四日市市の地下駐車場浸水を受け、早急な浸水対策の必要が生じたため、工事に必要な設計を追加する。大磯階段部手すり他設計 関係機関との協議の結果、死亡事故が発生し、早急に安全対策を実施する必要が生じたため、設計を追加する。崇善小学校前交差点バリアフリー検討 関係機関との協議の結果、早急に安全対策を求められたため、検討を追加する。吉野町点字ブロック発注図書作成 関係機関との協議の結果、早急に安全対策を求められたため、発注図書作成を追加する。屏風ヶ浦電線共同溝修正設計 関係機関との協議の結果、占用企業移設工事を先行して実施する必要が生じたため、共同溝修正設計を追加する。工期 上記内容により、令和8年6月30日までとする。