

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者	復建調査設計株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目8番15号
業務の名称	R6綾戸バイパス道路詳細修正設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路詳細修正設計(A)(上白井地区・現国道17号側) 1式(増)</li><li>・道路詳細修正設計(A)(棚下地区・アクセス路A上り線) 1式(増)</li><li>・施工ステップ検討資料作成 1式(増)</li><li>・排水施設詳細設計 1式(増)</li><li>・平面交差点詳細修正設計 1式(増)</li><li>・プレキャストL型擁壁割付一般図 1式(増)</li><li>・重力式擁壁詳細設計 1式(減)</li><li>・補強土図面・数量修正設計 1式(増)</li><li>・補強土壁詳細設計 1式(増)</li><li>・階段工設計 1式(増)</li><li>・架設支保工詳細設計 1式(増)</li><li>・架設計画図修正 1式(増)</li><li>・落石防護柵設計 1式(増)</li><li>・仮橋・仮棧橋詳細設計 1式(減)</li><li>・仮橋・仮棧橋詳細修正設計 1式(減)</li><li>・仮橋・仮棧橋検討設計 1式(増)</li><li>・工事用道路検討 1式(増)</li><li>・BIM/CIM 1式(増)</li><li>・関係機関打合せ協議 1式(減)</li></ul>
履行期間(自)	令和7年1月11日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	28,006,000 円(税込み)
変更金額	9,339,000 円(税込み)
変更後の契約金額	37,345,000 円(税込み)

変更理由

1. 道路詳細設計  
・道路詳細修正設計(A)(上白井地区・現国道17号側)  
用地交渉の結果により生じた補強土壁の設計に伴った図面及び数量の作成を追加する。  
・道路詳細修正設計(A)(棚下地区・アクセス路A上り線)  
関係機関協議の結果、側溝の構造変更が生じたため、棚下地区のアクセス路A上り線について、既往成果の修正を追加する。  
・施工ステップ検討資料作成  
地権者交渉及び関係機関協議の結果により、取付道路の線形変更に伴った現国道17号の切り回しの施工ステップ検討を追加する。  
・排水施設詳細設計  
現地条件の精査の結果、上白井地区において浸透施設の設置が必要となったため追加する。

2. 平面交差点詳細設計  
・平面交差点詳細修正設計  
現地条件の精査の結果、数量精査(減)を行う。

3. 一般構造物設計  
・プレキャストL型擁壁割付一般図  
地権者交渉及び関係機関協議の結果、数量精査(増)を行う。  
・重力式擁壁詳細設計  
地権者交渉及び関係機関協議の結果、数量精査(減)を行う。  
・補強土図面・数量修正設計  
関係機関協議の結果、岩本地区の交差点において、構造変更が生じたため、それに伴った図面、数量計算の修正を行う。  
・補強土壁詳細設計  
用地交渉の結果、上白井地区における取付道路の擁壁区間の修正設計が生じたため追加する。  
・階段工設計  
用地交渉の結果、上白井地区において、階段工設計が生じたため追加する。  
・架設支保工詳細設計  
施工ヤードの現地の状況に合わせ、工事発注のための綾戸第1橋の上部工架設時における支保工の詳細設計を追加する。  
・架設計画図修正  
綾戸第1橋の架設計画図について、施工ヤードの地盤高が計画と異なることから修正を追加する。  
・落石防護柵設計  
工事発注のため、落石防護のレール等の仮設に対して施工ステップ計画検討を行う。

4. 仮設構造物設計  
・仮橋・仮栈橋詳細設計  
現地条件の整理を改めて行う必要が生じたため、数量精査(減)を行う。  
・仮橋・仮栈橋詳細修正設計  
現地条件の整理を改めて行う必要が生じたため、数量精査(減)を行う。  
・仮橋・仮栈橋検討設計  
現地の地質状況の確認を行った結果、仮橋の工法変更が生じたため、綾戸第1橋及び第2橋の検討設計を追加する。  
・工事用道路検討  
仮橋の工法変更に伴った、綾戸第1橋の工事用道路の比較検討の追加を行う。

5. BIM/CIM  
・BIM/CIM  
当初特記仕様書第36条に基づき、費用を計上する。

6. 共通  
・関係機関打合せ協議  
条件の精査検討の結果、関係機関打ち合わせ協議を減工する。