

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	(株)日水コン 東京支所
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目2番1号
業務の名称	R7霞ヶ浦導水高浜ろ過設備管理運用検討業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長 2. 魚類迷入防止対策設備修正 (増工) 3. 立坑階段詳細設計 (増工)
履行期間 (自)	令和7年9月19日
履行期間 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	15,994,000円(税込)
変更金額	+12,463,000円(税込)
変更後の契約金額	28,457,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 本業務は、令和7年9月18日に契約締結 (履行期間：令和8年3月31日まで) し現在履行中である。高浜ろ過設備の試験運用計画検討について専門家3名の意見聴取に時間を要した。また、霞ヶ浦導水供用後の高浜ろ過設備の運用方法・維持管理内容の検討について、関連する工事の実際の使用確認に時間を要した。 以上の理由から本業務における履行期間を令和8年6月30日まで延伸する。 2. 魚類迷入防止対策設備修正 那珂川への試験送水に向けて、魚類迷入防止対策設備の修正設計を行う必要があるため増工する。 3. 立坑階段詳細設計 那珂川への試験送水に向けて、立坑階段詳細設計を行う必要が生じたため増工する。