

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年 3月13日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町 5-4
業務の名称	R7J相武国道事務所管内防災点検他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	地すべり調査 1式 LP調査を踏まえた危険箇所調査 1式 特定道路土工構造物点検 1式 現地踏査(緊急含む) 1式 一般構造物設計 1式 直接経費 1式
履行期間(自)	令和7年 7月24日
履行期間(至)	令和8年 7月31日
変更前の契約金額	47,938,000円(税込み)
変更金額	+ 9,944,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,882,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 地すべり調査 現地調査の結果、地すべり調査の観測機器について数量精査(増)する。</p> <p>2. LP調査を踏まえた危険箇所調査 現地調査の結果、安定度調査の実施要否を確認するために、現地確認による一次スクリーニング調査を追加し、その結果を踏まえ安定度調査箇所を数量精査(減)する。</p> <p>3. 特定道路土工構造物点検 現地調査の結果、法面の変状を上空から点検する必要性が生じたため、UAV写真撮影を追加する。</p> <p>4. 現地踏査(緊急含む)</p>

強風及び降雨により、法面において倒木が発生した箇所の緊急点検を行う必要が生じたため、現地踏査（緊急含む）を追加する。

5. 一般構造物設計

現地調査及び点検の結果、応急対策設計（小原地区）、用地幅杭設置検討及び関係機関協議資料作成を追加し、一般構造物詳細設計を減工する。

6. 直接経費

- 1) 1～5の変更に伴い、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査(増)する。
- 2) 地すべり調査に伴う通信機器レンタル（小原地区）、WEB監視（小原地区）を追加する。
- 3) 全国道路施設点検データベース登録料を追加する。

7. 履行期間

履行期間は、上記の増工により、122日間延長し、令和8年7月31日までとする。