

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	沼田土建(株)
契約業者の住所	沼田市西倉内町593
工事の名称	R6国道17号本庄道路金久保地区改良その2工事
工事場所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	267,300,000円(税込み)
変更金額	+ 1,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	268,730,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	沼田土建(株)
契約業者の住所	沼田市西倉内町593
工事の名称	R6国道17号本庄道路金久保地区改良その2工事
工事場所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>地盤改良工 1式 中層混合処理工 (ICT) 248m³ パイプライン布設工 1式 パイプライン布設 φ1500 138m 防護コンクリート 1式 制水弁工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物取壊し 10m³ 舗装破碎 125m² 排水構造物撤去工 1式 PC管撤去 37m 暗渠排水管撤去 48m 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留め仮締切 鋼矢板 64枚 交通誘導警備員B 141人日 共通仮設費 1式</p>
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	268,730,000円(税込み)
変更金額	+ 133,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	401,830,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地盤改良工 受発注者協議の結果、固結工についてICT活用工事に変更する。 2. 擁壁工 受発注者協議の結果、擁壁工について減工する。 3. パイプライン布設工 詳細設計の引き渡しに伴い、幹線パイプラインの線形および構造変更を行うため、防護コンクリート工、制水弁工、試験掘り工を追加する。 4. 構造物撤去工 詳細設計の引き渡しに伴い、既設パイプラインの撤去及び町道の切り回しによる舗装版切断撤去を増工する。 5. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、町道が支障となるため、生活道路を確保するため工事用道路工を増工する。 2) 現地調査の結果、支線パイプラインの切り回しが必要となるため、幹線パイプライン制水弁設置箇所に土留・仮締切工を増工する。 3) 警察協議の結果、交通管理工を数量精査(減)する。 6. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 地盤改良工のICT施工に伴い、ICT諸経費を増工する。 2) 支線パイプラインの切り回しに伴い、水圧検査を増工する。 7. 工期 工期は、元設計とおりとする。