

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月29日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町2-10-13
業務の名称	R6国道121号日光川治防災トンネル詳細設計他業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉川治地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路予備修正設計A 1式・山岳トンネル概略検討 1式・BIM/CIM活用 1式・履行期間を284日間延伸して、令和8年3月10日までのとする。
履行期間(自)	令和6年9月25日
履行期間(至)	令和8年3月10日
変更前の契約金額	69,982,000円(税込み)
変更金額	+10,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,102,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・交差する既設トンネル並びに大規模崩壊地に対する影響低減のためのトンネルルート変更に伴い、道路予備修正設計A、山岳トンネル概略検討、BIM/CIM活用を追加する。・上記の増工に伴い、履行期間を284日間延伸して、令和8年3月10日までのとする。

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町2-10-13
業務の名称	R6国道121号日光川治防災トンネル詳細設計他業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉川治地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・山岳トンネル詳細設計 1式・協議資料作成 7機関・河川協議資料作成 1式・有識者打合せ協議 1式
履行期間(自)	令和6年9月25日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	80,102,000円(税込み)
変更金額	+1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,752,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・山岳トンネル詳細設計 技術検討委員会開催結果を踏まえたトンネル線形修正を行うことに伴う、トンネル詳細設計内容の変更するものである。・協議資料作成 トンネル設計を進めるにあたり関係機関との協議が協議必要であり、当初想定より協議先が増加したものである。・河川協議資料作成 トンネルに隣接する橋梁において工程計画の見直しに伴い、河川協議資料作成を新規追加するものである。・有識者打合せ協議 関係機関等との打合せを踏まえ技術検討委員会のメンバーを選定したことに伴う有識者打合せ協議回数が増加したものである。・履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を17日間延伸して、令和8年3月27日までのとする。