

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6大宮国道管内電線共同溝詳細設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・歩道詳細設計を減工する。・安全施設設計、光ケーブル経路設計、関係機関協議資料作成を追加する。・工期を182日間延長し、令和8年3月31日までとする。
履行期間(自)	令和7年2月18日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23,936,000円(税込み)
変更金額	+ 3,773,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,709,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 歩道詳細設計 現地精査の結果、移設が必要な区間の設計範囲が判明したため、減工する。2. 安全施設設計 現地精査の結果、電線共同溝本体工事内で信号用管路や信号等のケーブルの地中化工事を実施するため、信号ケーブル設計を追加する。3. 光ケーブル経路設計 現地精査の結果、工事前に情報ボックス内の光ケーブルの仮切回しを行う必要があり、整備後にはケーブルを戻す必要もあるため、仮切回し時や電線共同溝整備後の本設時の光ケーブルの経路設計を追加する。4. 関係機関協議資料作成 現地精査の結果、関係者との調整・交渉及び関係者調整を行うための資料作成を追加する。6. 工期 上記変更に伴い、関係機関との調整に時間を要するため、工期を182日間延長し、令和8年3月31日までとする。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6大宮国道管内電線共同溝詳細設計業務
業務場所	大宮国道管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・図面と現地において整合を図るため、測量業務の追加が必要となった。・施工時に埋設物の手戻りをなくすため、埋設物地中探査を増工する。・関係者との協議において、水道やガス等の埋設物と電線共同溝との干渉を確認し調整をおこなうため、BIM/CIM モデル作成を追加する。
履行期間(自)	令和7年2月18日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	27,790,000円(税込み)
変更金額	+ 13,409,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,118,000円(税込み)

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基準点測量 協議の結果、4級基準点測量、および4級水準測量を追加する。 2. 水準測量 協議の結果、4級水準測量を追加する。 3. 車載レーザー測量 協議の結果、車載レーザー測量（MMS）を追加する。 4. 路線測量 協議の結果、中心線測量、および横断測量を追加する。 6. 補備測量 協議の結果、補備測量（境界杭）を追加する。 7. 車載写真レーザー測量 協議の結果、車載写真レーザー測量を追加する。 8. 敷高調査 協議の結果、敷高調査を追加する。 9. 埋設物地中探査 現地精査の結果、埋設物地中探査を増工する。 10. 解析調査 現地精査の結果、試掘箇所が増えたため解析調査の数量を変更する。 11. 届出勧告制度資料作成 協議の結果、届出勧告制度資料作成を追加する。 12. BIM/CIM モデル作成 協議の結果、BIM/CIM モデル作成を追加する。 13. 試掘調査 協議の結果、試掘箇所の減工により試掘調査を変更する。 14. 安全費 警察協議の結果、交通誘導員を増工する。 15. 工期 工期については、原契約のとおりとする。
--	---