

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年2月26日 |
| 契約業者名 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所 |
| 契約業者の住所 | 東京都渋谷区本町3-12-1 |
| 業務の名称 | R7大宮国道防災検討業務 |
| 業務場所 | 大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 1. 道路啓開計画（関東ブロック・埼玉県）検討の追加 2. 埼玉県道路啓開計画（雪害）検討の削除 3. 冬用タイヤ装着率調査の追加 4. 災害対応災害支援活動に用いる横断幕等検討の追加 5. 工期を令和8年6月30日までとする |
| 履行期間（自） | 令和7年9月9日 |
| 履行期間（至） | 令和8年6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 22,000,000円（税込み） |
| 変更金額 | + 5,973,000円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 27,973,000円（税込み） |
| 変更理由 | 令和7年度実施数量の精算に伴う変更 |