

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	大野建設(株)
契約業者の住所	愛甲郡愛川町中津4071-1
工事の名称	R5国道246号厚木秦野道路厚木三田地区改良工事
工事場所	神奈川県厚木市三田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	(厚木地区) 1. 道路土工 2. カルバート工 3. 舗装工 4. 排水構造物工 5. 構造物撤去工 6. 仮設工 7. 共通仮設費 (上粕屋地区) 8. 仮設工 (及川地区) 9. 仮設工 10. 工期 履行期間は元設計通りとし、令和8年3月31日までとする。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	217,217,000円(税込み)
変更金額	+ 29,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	247,137,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由

(厚木地区)

## 1. 道路土工

現地精査の結果、撤去した水道管路を復旧するため、路体盛土を追加する。

## 2. カルバート工

現地精査の結果、工期内に完了出来ないため、埋め戻し工を減工する。

## 3. 舗装工

現地精査の結果、工期内に完了出来ないため、アスファルト舗装工を減工する。

## 4. 排水構造物工

現地精査の結果、工期内に完了出来ないため、側溝工を減工する。

## 5. 構造物撤去工

現地精査の結果、工期内に完了出来ないため、排水構造物撤去工を減工する。

## 6. 仮設工

警察協議の結果、交通誘導員の配置の必要が生じたので、交通管理工を増工する。

## 7. 共通仮設費

現地精査の結果、混合処理方法に変更があったため、運搬費を減工する。

(上粕屋地区)

## 8. 仮設工

現地精査の結果、交通誘導員の配置の必要が生じたので、交通管理工を増工する。

(及川地区)

## 9. 仮設工

現地精査の結果、交通誘導員の配置の必要が生じたので、交通管理工を増工する。

## 10. 工期

履行期間は元設計通りとし、令和8年3月31日までとする。