

## 第1回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年8月20日
契約業者名	池田建設株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区九段南2-4-16
工事の名称	R7荒川下流右岸小台一丁目地区高規格堤防整備道路改良他工事
工事場所	東京都足立区小台一丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 1式 舗装工 1式 蓋掛部上部工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 道路照明設備工 1式
工期(自)	令和7年8月21日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	288,970,000円(税込み)
変更金額	+56,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	345,290,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工、地盤改良工、擁壁工、石・ブロック積(張)工、構造物撤去工、仮設工      関連工事の受注者との調整の結果、工事完了前に当該施工箇所において関連工事の施工を実施することが必要となり、指定部分とすることから、削除する。</p> <p>2. 道路土工(指定部分)、地盤改良工(指定部分)擁壁工(指定部分)、石・ブロック積(張)工(指定部分)、構造物撤去工(指定部分)      関連工事の受注者との調整の結果、工事完了前に当該施工箇所において関連工事の施工を実施することが必要となり、指定部分とすることから、追加する。</p> <p>3. 舗装工      修正設計付与により、アスファルト舗装工を増工する。      現地調査の結果、緊急河川敷道路等の破損が少なかったことから、舗装打換え工を数量精査(減)する。</p> <p>4. 蓋掛部上部工      修正設計付与により、アスファルト舗装、橋梁用防止柵工及び植生工を増工及び追加する。</p> <p>5. 排水構造物工      関連工事の受注者との調整の結果、工事完了前に当該施工箇所において関連工事の施工を実施することが必要となり、指定部分とすることから、減工する。</p> <p>6. 排水構造物工(指定部分)      関連工事の受注者との調整の結果、工事完了前に当該施工箇所において関連工事の施工を実施することが必要となり、指定部分とすることから、増工する。</p> <p>7. 防止柵工      道路管理者との協議の結果、追加での安全対策が生じたため、防止柵工を追加する。</p> <p>8. 仮設工(指定部分)      事業工程の見直しにより、施工条件に変更が生じたため、防護施設工及び交通管理工を増工する。</p> <p>9. 工期      工期は、舗装工、防止柵、構造物撤去工、仮設工の増工により90日間延長し、令和8年6月30日までとする</p>