

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	パスキン工業(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町640番地の4
業務の名称	R7那珂川上流部流量観測調査業務
業務場所	那珂川上流部における水位流量観測所
業種区分	測量
業務概要	1. 路線測量(増工) 2. 用地測量(増工) 3. 流量観測所整備(増工) 4. 数量精算(減工)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	34,560,000円(税込)
変更金額	-8,360,000円(税込)
変更後の契約金額	26,200,000円(税込)
変更理由	1. 路線測量 那須烏山市下境地区において応用測量を追加(増工)する。 2. 用地測量 那須烏山市下境地区において用地測量を追加(増工)する。 3. 流量観測所整備 小口観測所第3柱に量水標の設置を追加(増工)する。 4. 数量精算 大規模な出水が無かったことにより、別紙-3、4のとおり精算変更を行う。(減工)