

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	R7横浜国道事務所管内橋梁点検(その3)業務東京建設コンサルタント・日本エンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	R7横浜国道事務所管内橋梁点検(その3)業務
業務場所	金沢国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、金沢国道出張所管内における橋梁の点検を実施し、橋梁に係わる効率的な維持管理に必要な基礎資料をとりまとめるものである。
履行期間(自)	令和 7年 5月31日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	91,597,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	91,597,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 根岸高架橋の第三者被害予防措置に先立ち、線路に近接し橋梁を点検するため、近接施設管理者と点検計画について協議を行ったが関係機関同士の実施許可日が一致せず、作業工程を見直すこととなり点検工程に遅れが生じ業務全体の工程が遅れた。 上記内容により、令和8年5月29日までとする。