

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	R7千葉北西連絡道路検討F7業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研究所設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7千葉北西連絡道路検討F7業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 7月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	45,903,000円(税込み)
変更金額	+ 2,563,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,466,000円(税込み)

変 更 理 由	<p>本業務は、令和7年7月10日付で、R7千葉北西連絡道路検討F7業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研究所設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 合同現地踏査 受注者との協議の結果、合同現地踏査について、実施しないことと判断したため、本項目を削除する。(減)</li><li>2. 検討会資料作成・運営支援 関係機関との調整により、地元検討会が当初予定から延期となったため、検討会運営支援については削除する。(減)</li><li>3. 整備により想定される効果の検討 コミュニケーション活動の意見聴取結果を踏まえ、千葉県北西地域における現況の課題等について、分析を行う必要が生じたため、追加する。(増)</li><li>4. 概略ルート・構造の検討 起終点の現道接続部の接続構造に関し、受注者との協議の結果、類似事例整理について実施しないことと判断したため、削除する。(減)</li><li>5. コミュニケーション活動の計画検討 関係機関との協議の結果、地域との合意形成に向けた下記プロセスの手法検討を類似の広域幹線道路の事例を含め考察・検討を行う必要が生じたため、追加する。(増)</li><li>6. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を28日延長し、令和8年3月27日までとする。</li></ol>
------------------	---

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	R7千葉北西連絡道路検討F7業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研究所設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7千葉北西連絡道路検討F7業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工期の変更
履行期間(自)	令和 7年 7月11日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	48,466,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	48,466,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年7月10日付で、R7千葉北西連絡道路検討F7業務パシフィックコンサルタンツ・三菱総合研究所設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 履行期間 河川管理者との協議の結果、河川管理者意見を踏まえた平面ルート案を検討する必要が生じたため、履行期間を34日延長し、令和8年4月30日までとする。</p>