

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7千葉国道管内事故分析等検討J5業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間 (自)	令和 7年 4月 22日
履行期間 (至)	令和 8年 3月 25日
変更前の契約金額	44,968,000円 (税込み)
変更金額	+ 26,125,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,093,000円 (税込み)

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<p>本業務は、令和7年4月21日付けで、パシフィックコンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 交通事故対策詳細設計 交通事故データ等を用いて検討した結果、交通事故対策詳細設計を数量精査（減）する。</p> <p>2. 対策実施箇所の評価 現地精査の結果、対策実施箇所に変更が生じたため、数量精査（減）する。</p> <p>3. 交通事故追加対策詳細設計 対策実施箇所の評価の結果、交通事故追加対策詳細設計を削除する。</p> <p>4. 交通安全対策実施箇所シート作成 現地精査の結果、交通安全対策実施箇所シート修正及び関連事業との整合性確認を削除し、事故危険区間の交通安全対策実施箇所シート作成を数量精査（増）する。</p> <p>5. 事故対策データベース登録 受注者との協議の結果、事故対策データベースへの登録件数に変更が生じたため、数量精査（増）する。</p> <p>6. 交通事故発生状況図（ピンマップ）作成 受注者との協議の結果、交通事故発生状況図（ピンマップ）の作成件数に変更が生じたため、数量精査（増）する。</p> <p>7. 「事故ゼロプラン」に関する検討及び資料作成 受注者との協議の結果、「事故ゼロプラン」に関する検討及び資料の件数に変更が生じたため、数量精査（減）する。</p> <p>8. 生活道路における交通安全対策検討 関係機関との調整の結果、生活道路対策を支援する自治体数に変更が生じたため、数量精査（減）する。</p> <p>9. 道路安全診断 関係機関との調整の結果、生活道路対策を支援する自治体数に変更が生じたため、数量精査（減）する。</p> <p>10. 交通事故対策概略検討 地元要望により、交通事故データを用いて検討する必要が生じたため、交通事故対策概略検討を追加する。</p> <p>11. 関係機関等協議資料作成 関係機関との調整の結果、通学路対策の効果検証や路面標示に関する調整連絡会議等の資料作成が必要となったため追加する。</p> <p>12. 幕張地区における歩道詳細修正設計 関係機関との調整の結果、幕張地区における歩道詳細修正設計が必要となったため追加する。</p> <p>13. R6交通事故データ購入費 交通事故発生状況図（ピンマップ）作成にあたり、R6交通事故データが必要となったため追加する。</p> <p>14. 合同現地踏査 受注者と協議の結果、実施しないことから削除する。</p> <p>15. 交通挙動調査 現地調査の結果、国道6号台田交差点及び国道357号二俣交差点の交通状況を把握する必要が生じたため、交通挙動調査を追加する。</p>
--	--