

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日																												
契約業者名	湯澤工業株式会社																												
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科1186																												
工事の名称	R7釜無川出張所砂防整備工事																												
工事場所	釜無川出張所管内(山梨県北杜市及び長野県諏訪郡富士見町)																												
工事種別	維持修繕																												
工事概要	<table> <tr><td>河川維持</td><td>1式</td></tr> <tr><td>砂防整備工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  砂防設備整備工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  工事用道路補修工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>河川土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  盛土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  法面整形工</td><td>640m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>  残土処理工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>根固め工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  作業土工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  根固めブロック工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>    (撤去160個、据付278個、運搬438個)</td><td></td></tr> <tr><td>撤去物処理工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>  運搬処理工</td><td>1式</td></tr> </table>	河川維持	1式	砂防整備工	1式	砂防設備整備工	1式	工事用道路補修工	1式	河川土工	1式	盛土工	1式	法面整形工	640m <sup>3</sup>	残土処理工	1式	根固め工	1式	作業土工	1式	根固めブロック工	1式	(撤去160個、据付278個、運搬438個)		撤去物処理工	1式	運搬処理工	1式
河川維持	1式																												
砂防整備工	1式																												
砂防設備整備工	1式																												
工事用道路補修工	1式																												
河川土工	1式																												
盛土工	1式																												
法面整形工	640m <sup>3</sup>																												
残土処理工	1式																												
根固め工	1式																												
作業土工	1式																												
根固めブロック工	1式																												
(撤去160個、据付278個、運搬438個)																													
撤去物処理工	1式																												
運搬処理工	1式																												
工期(自)	令和7年10月1日																												
工期(至)	令和8年3月31日																												
変更前の契約金額	18,590,000円(税込み)																												
変更金額	5,170,000円(税込み)																												
変更後の契約金額	23,760,000円(税込み)																												
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>砂防整備工 現地調査の結果、出水による工事用道路の被災箇所の復旧作業及び、工事用道路の維持管理に必要な補修作業等について、砂防設備整備工を数量精算(減)、工事用道路補修工を数量精算(減)する。</li> <li>河川土工 現地調査の結果、根固めブロック設置に伴い現況地盤状況に応じた配置等を検討し、盛土工、法面整形工、残土処理工が必要であることが判明したため、追加増工する。</li> <li>根固め工 現地調査の結果、現況地盤状況及び既設根固めブロック状況に応じた配置等を検討し、作業土工、根固めブロック運搬が必要であることが判明したため、追加増工し、根固めブロック撤去、据付の施工数量を変更(増)する。</li> <li>撤去物処理工 現地調査の結果、既設根固めブロック撤去に伴い発生した吸出し防止材の処分を行う必要が生じたため、運搬処理工を追加増工する。</li> <li>共通仮設費 受発注間協議により、技術管理費(3次元起工測量等)、営繕費(快適トイレ)を追加する。</li> <li>工期 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol>																												