

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日
契約業者名	株式会社リョーチ
契約業者の住所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業務の名称	R6国道121号日光川治防災国有林野他測量業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉滝地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	重ね図作成 1. 境界資料の整理 1式 (0.059km ² あたり) 2. 設計資料の整理 1式 (0.059km ² あたり) 3. 用地線の記入 1式 (0.059km ² あたり) 4. 航空写真と用地平面図重ね図作成 1式 (0.059km ² あたり) 5. 面積計算 1式 (2800m ² あたり) 6. 土地調査表作成 1式 (2800m ² あたり) 履行期限を237日間延期し令和8年3月25日までとする。
履行期間 (自)	令和6年7月11日
履行期間 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	20,790,000円 (税込み)
変更金額	+1,705,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,495,000円 (税込み)
変更理由	工事用道路の借地に向けて、関係機関調整に必要となったことから、重ね図作成を新規追加する。 上記の増工及び保安林解除申請資料作成に必要となる民有保安林の境界確定に時間を要しているため 工期を237日間延期し令和8年3月25日までとする。

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 24日
契約業者名	株式会社リョーチ
契約業者の住所	群馬県高崎市小八木町2039番地1
業務の名称	R6国道121号日光川治防災国有林野他測量業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉滝地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	保安林解除申請書類作成 1式 重ね図作成 1式 国有林に関する測量 1式 本線に関する用地測量 1式 工事用道路に関する測量 1式 協議資料作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月 11日
履行期間(至)	令和 8年 3月 25日
変更前の契約金額	22,495,000円(税込み)
変更金額	+4,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,005,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議、調整の結果、保安林解除申請書類作成を減工する。・関係機関との協議、調整の結果、国有林に関する測量、本線に関する用地測量及び工事用道路に関する測量を新規追加する。・現地調査の結果、重ね図作成を減工する。・橋梁工事及び保安林解除のため、工事用道路に関する測量及び協議資料作成を新規追加する。